



गोदावरीनगरपालिका, ललितपुरजिल्ला माघ २०७५ स्थानीयपुनर्निर्माणयोजना राष्ट्रियपुनर्निर्माणप्राधिकरण

१.१ निजीआवासपुनर्निर्माणकोवर्तमानअवस्था र लक्ष्य

1.1	ानजाआवासपु	नानमाणका	वतमानअ	वस्थार लक्ष्य							
f	वेवरण	कुलसंख्या	हालसम्म	बाँकीसंख्या		लक्ष्य		जिम्मेवारनि	~	समयसिमा	कैफियत
			कोप्रगति		कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६	काय	क्रेसंख्या		71 1/4 (
जम्मा लाभग्र	गही	9,597									
भनुदान सम्झ	गैता सम्पन्न	t	7,918	1,679			1,679	लाभग्राही, गोदावरीनगर पालिका,			
ाहिलो किस्त	П	7,918	7,843	75			75	GMALI GMALI			
	माग संख्या		7,843					लाभग्राही र गोदावरीनगर पालिका			
रोश्रो किस्ता	प्रमाणीकरण संख्या							लाभग्राही, गोदावरीन गरपालिका, पुननिर्माण प्राविधिक, Building- DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	7,84 3	2,32 8	5,515			7,26 9	GMALI, DLPIU			
	माग संख्या	2,328						लाभग्राही र गोदावरीनगर पालिका			
श्राकस्ता ।	प्रमाणी करण संख्या							लाभग्राही, गोदावरीन गरपालिका, पुननिर्माण प्राबिधिक, Building- DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	2,32 8	1,83	495			7,76 4	GMALI, Building- DLPIU			
	लाभग्राही संख्या	324									
,	पहिलो किस्ता	67									

Brotala

कृष्ठा प्रसाद जैसी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गजेन्द्र सहर्जन नगर प्रमुख

दोश्रो किस्ता	- 0					
सम्झौता गरेर पनि घरनिर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु						2001
पहिलो किस्तालिएरपनिदोश्रोकिस्ता नलिनुकाकारणहरु	4			1	POLES	Tenr.
दोश्रोकिस्तालिएरपनितेश्रोकि स्तानलिनुकाकारणहरु						s

१.२. गुनासोव्यवस्थापन

श्रोतः NRA, GMALI	तथा Building	CLPIU
-------------------	--------------	-------

प्रकार	वर्तमानअव स्था	फछर्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समयसिमा	कैफियत
गुनासोदर्तासंख्या	१,५७८	७८९	७८९			
गुनासोबाटआएकोजम्मा लाभग्राहीसंख्या	६६०					
प्रवलिकरणसंख्या	१२९					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिमबस्तीस्थानान्तरण

प्रकार	वस्तीसंख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समयसिमा	कैफियत
अध्ययनभएकाबस्ति	¥	Khanikhola (renamed JURE DADA),JURE DADA,MAHDEV KHOLA,Samakhel,Chotidanda घरशुरीसंख्यासोहिक्रममा २५,१४,-७,३६			0,Problems are the result of
संरक्षणगर्नुपर्नेबस्ति	२				quarrying, not the earthquake. 2 households are at risk,
सार्नुपर्नेबस्ति	0			777	surface water drainage and
बस्तिस्थानान्तरणकाला गिजम्मालाभग्राही (घरधूरी)					bioengineering are recommended.,Simple means of protection such as drainage and bioengineering works are
घडेरीखरिदअनुदानलिए कालाभग्राही					recommended to protect adjacent areas., No sign of
घडेरीखरिदकोलागी २ लाखअनुदानलिनचाहने लाभग्राही					instability.,Old landslide with earthquake induced cracks. Drainage, crack sealing and bioengineering works are
२ लाखनलिएरैस्थानान्तर णहुनचाहनेलाभग्राहीसं ख्या					recommended.

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृतवस्ती

मागभएकोसं	स्थान – वडा∖टोल	घरधुरीसं	प्रारम्भिकयोजना	DPR	निर्माणस

2/5

(hmala

कृष्ण प्रसाद जैसी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोदावरीनगरपालिकाकोपुनर्निर्माणयोजना, राष्ट्रियपुनर्निर्माणप्राधिकरण

ख्या	The state of the s	ख्या	तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	म्पन्न
Signat.	The said						

8003

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिकसमितिगठन

प्रकार	संख्या	स्थान∖वडा∖टोल	घरधुरीसं ख्या	लक्ष्य	समयसिमा	कैफियत
कुलपुनर्निर्माणसामुदायिकसमितिगठनहुन सक्नेटोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्मपुनर्निर्माणसामुदायिकसमितिग ठनभएकाटोल\ यस्ती\ गाउँ	o					
हालसम्मपुनर्निर्माणसामुदायिकसमितिग ठनहुनबाँकीटोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोतः NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारकोआपूर्ती, निर्माणसामाग्रीकोआवश्यकता, आपूर्तीतथाबजारकोअवस्था

कामदारकोआपूर्तीसम्बन्धमाः

labourers are not sufficient and there is lack of skilled masons, attitudes are quite different of these masons as they looses
patience

उपलब्धसामाग्रीकोगुणस्तरसम्बन्धमाः

- the available construction materials are of moderate quality and supply is difficult due to bad road networks.
 - -The traders keep the cost of materials in haphazard manner.

सामाग्रीकोआपूर्ती, आवश्यक्ता र आपुर्तीकोअन्तरसम्बन्धमाः

Supply of materials is difficult in far off remote areas and not satisfactory.

श्रोतः पालिकासर्वेक्षण, २०७५

स्थानियनिर्माणसामा ग्रीहरुकोपर्याप्तताको स्थिति	ईकाई		पर्याप्तउपलब्ध छ/छैन	हालकोदर	बढेको/घटेकोमु ल्य	सबैभन्दानजिकै कोबजार - Chapagaun, Tikabhairab, Taukhel, Thaiba, Lagankhel, बाटयातायातको प्रतिईकाईखर्च	कैफियत
• ढुंगा	घनमि.	७८,१६०	no	4000	1000	1500	
• गिट्टी	घनमि.	८,९२०	no	6000	1000	1500	

Chesala

कृष्ण प्रसाद जैसी प्रमुख प्रशासकीय अधिकत

							A A
• बालुवा	घनमि.	१०,०१८	no	6000	1000 2	2500	
● काठ	क्युफिट	२६१,८१०					
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		no	800	200 2	20	Was a second
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	८४,२४०	no	1000	200 2	20	कार्याक्षा नगरवा
 रड 	किलोग्राम	९२७,५८१	yes	100	20 2		वे वं
• जस्तापाता	बन्डल	१०,६९६					वेजवार। २०७३
• इट्टा	गोटा	१,६६५,४४१					

(सिबिएसकोक्षतिकोलेखाजोखासम्बन्धिसर्वेक्षणअनुसार, क्षतिग्रस्तघरहरूकोटाईपोलोजीकोआधारमाआवश्यकनिर्माणसामाग्रीकोलेखाजोखायहाँप्रस्तुतगरिएको छ। यसलाईसोक्षेत्रहरूमाहालबन्दैगरेकाघरहरूकोईन्पेक्सनडाटामार्फतसुधारगर्नसिकन्छ।) श्रोत: CBS, पालिकासर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिकजनशक्तिकोउपलब्धता

ता	ालिम	प्रकार	आवश्यकसं ख्या	उपलब्धसं ख्या	आपूर्तीगर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समयसिमा	आवश्यकश्रो त	कैफियत
इन्जिनियर		n/a	7	n/a					
सव-इन्जिनियर		n/a	2	n/a	T I I	-			
अ.सव-इ	न्जिनियर		n/a	5	n/a				
	समग्रमा	समग्रमा		n/a	n/a				
डकर्मी	७-दिने तार्	लेम	50	n/a	n/a				
	५०-दिने तालिम		50	n/a	n/a				
सिकर्मी									
ज्यामी								MT FOX P	

श्रोत: पालिकासर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानकाउपायहरु

समस्या / चुनौतिहरु

- · Frequent changes in guidelines, rules & acts makes difficult in implementation of shelter construction works
 - Poor coordination & cooperation between local bodies and NRA/GMALI also has created information gap and difficulty in understanding the rules/regulations.

यसपालिकामारहेकालाभग्राहिमध्यपुनर्निर्माणगर्नइच्छुकरहेका>75%% लेयहाँउल्लेखितकारणहरुले २०७६ आसरमसान्तसम्ममापुनर्निर्माणकार्यपुरागर्ननसिकनेदेखिन्छ।

 -Lack of financial capacity to construct their houses(They wish to construct the house but they dont have enough money and tedious loan process is stopping them back)

यसकासाथैपुनर्निर्माणगर्नइच्छुकनदेखिएका<10% % लाभग्राहीलेपनिपुननिर्माणकोप्रगतिलाईसुस्ततुल्याउनेदेखिन्छ। पुननिर्माणगर्नढिलाईगर्नुवागर्ननचाहनुकाकारणहरुयस्तारहेकाछन्।

- Majority of houses which can be habitable with minor maintenance works because of which they don't want to reconstruct
 new houses,
 - Some of the beneficiaries are so vulnerable that they won't be able to demolish their houses due to lack of funds.

बैंकिंगप्रणालीसम्बन्धमा

्र कृष्ण प्रसाद जैसी प्रमुख प्रशासकीय अधिकर

Ossala

 Banks hold the amount of beneficiaries (GMALI office releases money but banks replies- have not received yet). Banks shows hesitations to release the money as immediately on the request of beneficiaries

समाधानकाउपायहरु

There should be strict endorsement of building code & building permit system. Monitoring system should be strictly done.
 There is difficulty in transporting construction materials too, so easiness in transportation is required. Market system should be strictly monitored as beneficiaries are found to be cheated by the traders. Poor quality contractors should be brought into punishment if found doing errors in reconstruction of houses

श्रोतः पालिकासर्वेक्षण, २०७५

<u>तयारपार्ने</u> िर्भाष्ट्री

नामःविमलाडंगोल पदःईन्जिनियर

सम्पर्कः 4841508890

<u>पशगन</u>

कृष्ण प्रसाद जैसी

नामःकृष्णप्रसादजैसी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

पदःप्रमुखप्रशासकीयअधिकृत

स्वीकतगर्नेः

नामःगजेन्द्रमहर्जन

पदःप्रमुख/अध्यक्ष सम्पर्कः जान्त्र जाहणान नगर प्रमुख